

ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග, වරාය හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය -(Ministry of Transport, Highways, Ports and Civil Aviation)

ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025

2025.07.25 දිනට භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය - (Physical & Financial Progress as at)

පාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - නවලම																							
අනු අංකය (No.)	ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාශය (Divisional Secretariat Division)	ව්‍යාපෘති අංකය (Project No.)	මාර්ගයේ නම (Name of the Road)	අනුමත ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.) Approved Estimated Amount (Rs.)	අනුමත ඇස්තමේන්තු ගත දුර (Km) Estimated Length (Km)	ඉදි කිරීමේ ස්වභාවය Scope of Works	ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන තත්ත්වය "බව" නම් 1 (එක යොදන්න) Present Condition If "Yes" Mark 1 (One)				වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘතිවල භෞතික සංවර්ධනය (Physical Development of Completed Projects)							මූල්‍ය ප්‍රගතිය (Financial Progress)			වෙනත් (Remarks)		
							ගිවිසුම් අත්සන් කළා (Agreement signed)	වැඩ ආරම්භ කළා (Work Commenced)	වැඩ කරමින් පවති (Works Ongoing)	වැඩ අවසන් (Work Completed)	දිග (මීටර්) -Length (m)				පලල (මීටර්) (Width (m)	පැති කාණු දිග (මීටර්) -(Drains (m)	පැති බැම (R/Walls (m ³)	බෝක්කු ගණන (No. of Culverts)	කළ වැඩ වටිනාකම (රු.) (value of Work Done -Rs.)	ගෙවන ලද මුදල (රු.) Amount Paid (Rs.)		ගෙවීමට ඇති මුදල Amount to be Paid Rs. Mn)	ITMIS පද්ධතියට ඇතුළත් කර ඇති බිල්පත් වටිනාකම රු.
											කොන්ක්‍රීට් (Concreting)	බ්ලොක් පෑවිංග් (Block Paving)	මල් අතුරු තැර Metalling and Tarring	කාසට් ඇස්ටිට් Asphalt Concreting									
1	නවලම	RR/GA/07/25/202	කුණකටුකන්ද මාර්ගය කේ එච් මහේෂ් මහතාගේ නිවස අසල සිට අයි වී කුසුමාවනී මහත්මියගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට් අතුරු සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	63.0m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	නවලම	RR/GA/07/25/203	ඉහල කොන්ඩ්ලුන මාර්ගය කේ කේ රංජිත් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	63.2m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	නවලම	RR/GA/07/25/204	මොරකැටගොඩ පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම සහ විමලරත්න මහතාගේ නිවස ඉදිරිපස බෝක්කුව ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	32.2m	කොන්ක්‍රීට්	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	නවලම	RR/GA/07/25/205	තලංගල්ල පාසල් මාවත මල්ගල්ල දක්වා මාර්ගය එම් එල් ගාමිණී මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00	64.3m	කොන්ක්‍රීට්	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	නවලම	RR/GA/07/25/206	වීරපාන බටහිර අබේවික්‍රම මහතාගේ ඉඩම අසල සිට ඉදිරියටකොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	48.5m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	නවලම	RR/GA/07/25/207	නවලම මූකලාන බුලත්ගේන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	59.2m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	නවලම	RR/GA/07/25/208	ලාච්චුගහ කන්ද පාර වන්දන රණසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට බතලවත්ත ගෙදර ආසීරි මහතාගේ ඉඩම දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00	63.2m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	නවලම	RR/GA/07/25/209	ඇළඟුහළ නාවලගේන මාර්ගය පාලම අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00	54.3m	කොන්ක්‍රීට්	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	නවලම	RR/GA/07/25/210	ලේල්වල කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	52.2m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	නවලම	RR/GA/07/25/211	බහරගොඩ කන්ද යට පාර යු ජී පැතුම් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් අතුරු සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	59.8m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	නවලම	RR/GA/07/25/212	බටගේන ධර්ම ගච්ඡි විහාරය පහළ බටුවන්කැට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	56.8m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	නවලම	RR/GA/07/25/213	බෙරලියගල්පොන්න දුමින්ද මහතාගේ නිවස අසල කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	1,100,000.00	61.2m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	නවලම	RR/GA/07/25/214	නවලම දකුණ අස්වාලකදෙණිය මාර්ගයේ ජී කේ සුනිල් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,500,000.00	93.2m	කොන්ක්‍රීට්	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	නවලම	RR/GA/07/25/215	හල්ලකන්ද බුදුමැදුර අසල සිට කෝවිල අසල දෙල්ගහ දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	62.2m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	නවලම	RR/GA/07/25/216	ගල්පොන්නගහගොඩ මාර්ගයේ වී ඩී සරත් මහතාගේ ඉඩම අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	63.2m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	නවලම	RR/GA/07/25/217	කොඩිකන්ද මාර්ගය ජේ කුෂාර මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	62.5m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	නවලම	RR/GA/07/25/218	රුවන්පුර පාසල් මාවතේ කොණ්ඩගුලන පාර ටී ජී පියතිස්ස මහතාගේ ඉඩම අසල සිට ඩී ජී පියසිලි මහත්මියගේ ඉඩම දක්වා කොන්ක්‍රීට් කර ඉදිරියෙන් ඇති දොලට සපන්තු පාලමක් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	51.5m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

18	තවලම	RR/GA/07/25/219	මහලේඛය පාර දැනට කොන්ක්‍රීට් කර ඇවසන් කර ඇති ප්ලානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	67.6m	කොන්ක්‍රීට්	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			එකතුව/Total	18,100,000.00			14	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
වෙනත් තොතුරු (Other Information)																							