

ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025

භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය - 2025.06.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - තවලම

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති යෝජනාව	වෙන්වී ඇති මුදල (රු.)
1	කෝරලේගම	කුණකටුකන්ද මාර්ගය කේ එච් මහේෂ් මහතාගේ නිවස අසල සිට අයි වී කුසුමාවනි මහත්මියගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00
2	දාම්මල් ජනපදය	ඉහල කොන්ඩගුලන මාර්ගය කේ කේ රංජිත් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00
3	හිනිඳුම බටහිර	මොරකැටගොඩ පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම සහ විමලරත්න මහතාගේ නිවස ඉදිරිපස බෝක්කුව ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00
4	තලංගල්ල නැගෙනහිර / මල්ගල්ල	තලංගල්ල පාසල් මාවත මල්ගල්ල දක්වා මාර්ගය එම් එල් ගාමිණී මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00
5	වීරපාන බටහිර	වීරපාන බටහිර අබේවික්‍රම මහතාගේ ඉඩම අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00
6	තවලම මූකලාන	තවලම මූකලාන බුලත්තේන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00
7	ඇලඉහළ	ඇලඉහළ නාවලහේන මාර්ගය පාළම අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00
8	පනංගල නැගෙනහිර	ලේල්වල කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00
9	පනංගල බටහිර	බහරගොඩ කන්ද යට පාර යු පී පැතුම් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00
10	කුඩුගල්පල	බටහේන ධර්ම ගවේෂි විහාරය පහළ බටුවන්කැට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00
11	හිනිඳුම උතුර	බෙරලියගල්පොත්ත දුම්රිය මහතාගේ නිවස අසල කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	1,100,000.00
12	තවලම දකුණ	තවලම දකුණ අස්වැලකදෙණිය මාර්ගයේ පී කේ සුනිල් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,500,000.00
13	කුඩුගල්පල	හල්ලකන්ද බුදුමැදුර අසල සිට කෝවිල අසල දෙල්ගහ දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00
14	ඕපාත දකුණ	ගල්පොත්තගහගොඩ මාර්ගයේ වී පී සරත් මහතාගේ ඉඩම අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00
15	ඕපාත උතුර	කොඩිකන්ද මාර්ගය ජේ තුෂාර මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00

16	හල්විටිගල I පියටර	රුවන්පුර පාසල් මාවතේ කොණ්ඩගුලන පාර වී ජී පියතිස්ස මහතාගේ ඉඩම අසල සිට පී ජී පියසිලි මහත්මියගේ ඉඩම දක්වා කොන්ක්‍රීට් කර ඉදිරියෙන් ඇති දොලට සපත්තු පාලමක් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00
17	හබරකඩ නැගෙනහිර	මහදෙණිය පාර දැනට කොන්ක්‍රීට් කර අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00
එකතුව			17,100,000.00